

Energie Uster AG  
 Oberlandstrasse 78  
 Postfach  
 8610 Uster

### Anschlussbestellung für Baustrom

Adressen				
Objekt / Strasse				
Architekt / Architektin				
Bauherrschaft				
Baugeschäft				
Rechnungsadresse	ArchitektIn <input type="checkbox"/>	Bauherrschaft <input type="checkbox"/>	Baugeschäft <input type="checkbox"/>	GU <input type="checkbox"/>

Anschluss Bauprovisorium	
Anschlussstermin	
Bemerkungen	

Anschluss-Daten				
Absicherung des Baustromverteilers			Ampere	
Anzahl	Maschinen / Apparate	à kW	Total	Bemerkungen
Total kW				

Werden zwei separate Abrechnungen gewünscht (1. Für den Rohbau, 2. Für den Endausbau), muss je ein schriftlicher Auftrag erteilt werden.  
 Allfällige Wartezeiten werden nach dem gültigen Regieansatz verrechnet.

Ort / Datum:

Auftraggeber: Adresse/Tel/Natel/Fax/E-Mail

Unterschrift:

Um Bauverzögerungen und Schäden an Leitungen zu vermeiden, bitten wir Sie folgendes zu beachten:

**Anschlussbedingungen für Baustrom und Bauwasser**

- Die Bauanschlüsse werden erst nach dem Eingang der durch den/die Bauherr/in unterzeichneten Hausanschlussofferte erstellt. Erkundigen Sie sich bei der Bauleitung, ob die Bestellung erfolgte.
- Voraussetzung für einen termingerechten Anschluss ist der Eingang der Bestellung für Bauanschlüsse eine Woche (für kleinere Objekte) vor dem Anschlussstermin.

**Baustromanschluss**

- Die von Kranen und elektrischen Baumaschinen verursachten Spannungsschwankungen können zu Störungen an Computeranlagen und elektrischen Steuerungen führen.
- Um solches zu vermeiden, muss die Anschlussstelle vorgängig abgeklärt werden. Dies bedingt eine vollständig ausgefüllte und rechtzeitig (min. 1 Woche vor Anschlussstermin) eingegangene Anschlussbestellung für Baustrom.

**Anschluss-Vorschriften**

Anschlusskabel von der Anschlussstelle zum Baustromverteiler:

5 Adern bis und mit 6mm<sup>2</sup>

4 oder 5 Adern ab 10mm<sup>2</sup>

Anschlusskabel-Absicherung					
Kabelquerschnitt	HAK	Baustromverteiler	Kabelquerschnitt	HAK	Baustromverteiler
6 mm <sup>2</sup>	63A	40A	25 mm <sup>2</sup>	160A	125A
10 mm <sup>2</sup>	80A	63A	35 mm <sup>2</sup>	160A	125A
16 mm <sup>2</sup>	100A	80A	50 mm <sup>2</sup>	200A	160A

**Leitungen im Erdreich**

Auskünfte über Leitungen erteilen:

Vermessungsamt der Stadt Uster

Energie Uster AG

Swisscom

Cablecom GmbH

EKZ

für Elektrizität, Erdgas und Wasser

für Telefon

für TV

Tel. 044 944 71 11

Tel. 044 905 18 18

Fax. 044 294 79 03

Tel. 055 225 30 33

Tel. 058 359 71 11

**Bauführung:**

Elektrizität: Hanspeter Carli

Erdgas / Wasser: Markus Vögeli

Wird von der Energie Uster AG ausgefüllt					
Auftragsnummer		Installationsanzeige-Nummer			
Doppeltarif <input type="checkbox"/> / Einfahtarif <input type="checkbox"/>		ZählerNr.		NKE-Nr.	
	Datum	Visum Monteur	Visum Bauleitung	Stand HT	Stand NT
Montage					
Zwischenablesung					
Zwischenablesung					
Demontage					
Stromverbrauch					
Baustrom-Verteiler / Anschlusskasten Nummer					
Bemerkungen					